

國立東華大學 0403 地震校舍復原工程進度表

負責單位：本校總務處

製表日期：115 年 3 月 12 日

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
1	全校	水電設施復原		已完成	
2	全校	建物結構鑑定及理工一館耐震詳評		已完成	
3	化學館及物理館	異地興建新館	1. 可行性評估報告 5 月 28 日業經行政院核定。 2. 專案管理(含監造)案已決標，鑽探作業以及統包工程招標前置作業辦理中。 3. 已完成「基本設計必要圖說報告」教育部 11 月 28 日審查意見之修正， 教育審查中 。	115 年 8 月完成發包作業 117 年完工	經 113.10.30 本校 0403 地震災害捐款管理及監督委員會決議：各界捐款約計 2 億 270.9 萬元，除捐款者「已指定」受贈單位依規定辦理外，其餘「未指定」由校統籌捐款，全數用於此項工程。
4	圖書館	第一階段補強工程 第二階段防水工程 第三階段室內裝修工程	第一階段結構修復工項 已完成 。 第二階段防水工程 進行中 ，預計 115 年 7 月完成。 第三為段室內裝修設計 進行中 。	115 年中	
5	理工一館 D 棟	拆除工程-配合環境部資源循環創新及研究發展計畫	<ul style="list-style-type: none"> • 中庭地坪已啟用。 • 資源場營建廢棄物分類完成。 • AC 棟及週遭環境整修工程進行中。 	結構體 已完成 拆除，營建廢棄物 已完成 分類，整修部份預計於 115 年 4 月完成。	全依計畫將所有廢棄物分類留置學校再利用，為全國首例「營建廢棄物完全再利用」。
6	理工一館 B 棟	結構補強、隔間及空調修復	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 樓委託設計監造招標文件製作中。 • 3 樓空間協調中，預計針對無使用空間採半半施工。 • 4 樓拆除項目已完成，整修作業進行中 	115 年	

編號	案名	施作項目	工程進度	預計完工日期	備註
7	涵星一莊	建築搶修、公共區與寢室機電、變更設計	<ul style="list-style-type: none"> 寢室工程施作中，預計115年4月完工。 機電工程已於114年9月25日開工，目前廠商施工中。 公共區工程流標7次，辦理檢討修正招標文件，預計115年5月完成發包。 	因公共區工程流標，完工時間預計延至116年2月 116年寒假開放使用。	配合教育部新宿舍計畫
8	涵星二莊	涵星二莊及多容館搶修工程	依據115年3月4日行政會議決議，因受限於經費問題，涵星二莊整修工程暫緩，預計於117年經費補足後，再逐步進行後續工作。		
9	東華會館	災損整修工程	<ul style="list-style-type: none"> 房間地坪石塑地坪板施作。 消防設備設定。 	115年3月底	
10	K書中心	第一階段屋頂防水 第二階段室內裝修工程	第一階段已開工，目前施工進度：窗戶材料送審需求單位選色待料中。	屋頂防水：115年5月底 室內裝修：115年底	
11	學活園區	園區復原工程	已開工，目前施工進度：廣場地坪鋪設、草地停車場整地。	115年8月完工	
12	藝文中心	湖畔玻璃屋復原工程	待需求單位提供需求確認後，即辦理統包發包。	115年底	
13	行政大樓	室內整修與屋頂防水工程	室內裝修第一期工程已開工，目前施工中。 二期裝修工程設計規劃中。	一期裝修工程：115年5月 二期裝修工程：116年	
14	育成中心	電力及排水改善工程	已完成。	114年底已完成	
		空間整修工程	污廢水管線工程，3次流標，待召開檢討會議修正招標文件中。	115年8月	